

工事出面報告書

下記報告は 1月15日より 1月31日迄のものです。

職名	人員	作業内容	前計	累計
土工	12	鍬取り・整地・車庫下土間砕石地業	2	14
人夫	20	車庫下土間ワイヤーメッシュ敷き込み・土間コン打設・場内	272	292
鳶	5	外部足場解体	32	37
鉄筋工			191	191
大工	41	巾木取り付け・浴室壁/天井・デッキ板敷き込み	561	602
斫工			5	5
瓦工				
防水工	12	内部シーリング	77	89
鋳工	4	縦樋取り付け・デッキ下地・階段手摺り	35	39
左官工	43	内外壁マチックコート・わらじゅらく	71	114
石工	9	浴室石張り	9	18
タイル工			4	4
建具工	2	フラッターレール取り付け	6	8
鋼製建具工			24	24
硝子工	5	和室8帖上納戸硝子入れ	16	21
塗装工	17	天井CL塗装・巾木塗装・外部鉄部塗装	37	54
内装工	14	和室8帖クロス貼り・内壁パテ処理	34	48
家具工	12	家具取り付け・システムキッチン取り付け	16	28
電工				
配管工	2	玄関-車庫間融雪配管	8	10
機械工	13	整地・材料搬出	36	49
雑工	5	硝子クリーニング	4	9
現場員	26		227	253
計	242		1667	1909

	日数	累計日数
天候等作業不能日数	0日	0日
定休日	2日	46日
実作業日数	14日	220日